

Spritzen TÜV Checkliste

Vorbereitungen für eine schnelle und erfolgreiche Kontrolle:

□ Innen und außen reinigen
□ Pflanzenschutzrestmengen entleeren
□ Behälter, Pumpe, Armaturen und
Leitungssystem auf Dichtheit prüfen
□ Spritze 1/2 mit Frischwasser füllen
□ Windkesseldruck anpassen
□ Gestänge prüfen, gerade und eben
□ Gleichdruckarmaturen eingestellt
□ Alle Bedienelemente leichtgängig
□ Druck-/ Saugfilter sauber und dicht
□ Düsen mit Filter säubern
□ Probelauf mit Wasser durchführen
□ Alle Spritzkegel frei von störenden
Bauteilen (Schläuche/Halter/Füße/)
□ Optisches Spritzbild kontrollieren
□ Abstandshalter kontrollieren
□ Nachtropfen der Düsen ausgeschlossen
□ Letzten Prüfbericht herrichten/mitnehmen
Mein Prüftermin:

Termin vereinbaren unter: 09074 / <u>95 85 55 25</u>